ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	АВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, БЕОГРАД, ПИБ 100373090, МБ 07486251
Адреса наручиоца:	БЕОГРАД, Данијелова број 33, градска општина Вождовац
Интернет страница наручиоца:	www.stambeno.com
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење грађевинско занатских радова на стамбеном објекту у улици Браће Ковач бр. 66, градска општина Вождовац.
45000000 Грађевински радови

Првобитна вредност уговора:	3.537.497,25 динара без обрачунатог ПДВ-а.
Измењена вредност уговора:	3.537.497,25 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Надзорни орган за предметну јавну набавку је дана 31.05.2019. године Извршном директору за техничке послове упутио образложење: „Приликом извођења радова дошло је до промене уговорених количина (вишкова и мањкова радова). Наводим позиције које су прешле уговорене количине:

- позиција бр. 6 - предвиђено 53,00 m2,, изведено 58,50 m2,
- позиција бр. 7 - предвиђено 71,00 m2, изведено 145,80 m2
- позиција бр. 8 – предвиђено 16,50 m2, изведено 18 m2
- позиција бр. 12 – предвиђено 3 m, изведено 5,80 m,
- позиција бр. 14 – предвиђено 117 m, изведено 318,52 m
- позиција бр. 16 – предвиђено 14 m, изведено 18 m
- позиција бр. 23 – предвиђено 71 m^2, изведено 145,80 m^2
- позиција бр. 24 – предвиђено 117 m^2, изведено 318,52 m^2
- позиција бр. 24 – предвиђено 117 ком, изведено 318,52 ком
- позиција бр. 26 – предвиђено 117 ком, изведено 318,52 ком
- позиција бр. 31 – предвиђено 14,00 m^2, изведено 18 m^2
- позиција бр. 38 – предвиђено 53,00 m^2, изведено 58,50 m^2
- позиција бр. 41 – предвиђено 16,50 m^2, изведено 18,00 m^2
- позиција бр. 42 – предвиђено 3,00 m, изведено 5,80 m
- позиција бр. 43 – предвиђено 71,00 m, изведено 145,80 m
- позиција бр. 45 – предвиђено 51,00 m^2, изведено 60,72 m^2.“

У складу са техничким прописима и правилима струке, а у функцији целовите реализације уговореног посла и давања уговорне гаранције на изведене радове, до разлике је дошло јер је у питању извођење радова на реконструкцији постојеће фасаде.

Сви наводи су евидентирани у техничкој документацији која се води на градилишту – у грађевинском дневнику.

На основу образложења надзорног органа и провере навода у истом, директор Сектора за техничке послове је Служби за јавне набавке упутио сагласност за израду анекса уговора.

Конкурсном документацијом, прецизније у Моделу уговора, чија садржина одговара основном Уговору о извођењу предметних радова, број: 88/23-У/2 од 26.09.2018. године који је закључен са изабраним понуђачем, садржана је одредба – члан 3, којим је прописано: "У складу с

Остале информације: